

DESTINO DEL GASTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: I005 FORTAMUN

(Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Aportaciones Federales

RAMO: 33.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

CICLO DEL RECURSO: 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: 2-Baja California

MUNICIPIO: 4-Tijuana

PERIODO: Cuarto Trimestre 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO		ESTATUS	FLUJO
CATEGORIA	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NÚMERO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	%		
Adquisición	Adquisición de 110 armas cortas, 200 armas largas y 300 cargadores	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad de Tijuana	001-2T2025	1,922,523	08-05-2025	08-05-2026	13,820,670.80	13,820,670.80	13,820,670.80	13,820,670.80	13,820,670.80	610	0	En Ejecución	Validado
Adquisición	Adquisición de 400 Terminales Digitales Portátil TPH 900 (radios) y sus accesorios	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad de Tijuana	002-3T2025	1,922,523	22-08-2025	22-12-2025	20,450,860.32	20,450,860.32	20,450,860.32	20,450,860.32	20,450,860.32	400	400	Terminado	Validado
Adquisición	Adquisición de 120 Armas Menos Letales	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad de Tijuana	003-4T2025	1,922,523	07-10-2025	21-11-2025	5,103,910.68	5,103,910.68	5,103,910.68	5,103,910.68	5,103,910.68	120	120	Terminado	Validado
Adquisición	Adquisición de 02 Unidades Blindadas	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad de Tijuana	004-4T2025	1,922,523	22-12-2025	22-01-2026	11,699,856.00	11,699,856.00	0.00	0.00	0.00	2	0	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO MANZANA DE LAS CALLES BLVD. ALBERTO PADILLA, AV. ALFONSO VIDAL Y PLANAS, AV. ALEJANDRO VON HUMBOLT Y AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO OTE., CETIS 58, ESC. TEC. #15, CBTIS 116 DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007	2,500	14-10-2025	22-12-2025	7,353,679.73	7,353,679.73	7,353,679.73	7,353,679.73	7,353,679.73	137	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO COBACH BC EXTENSÓN LA PRESA, C. VALLE DE LOS ENCINOS, PASAJES DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007	7,490	14-10-2025	22-12-2025	2,200,736.27	2,200,736.27	2,200,736.27	2,200,736.27	2,200,736.27	41	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO SECUNDARIA TÉCNICA 31 ES, C. ACHIUTLA Y C. NICOLÁS BRAVO, EN DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., EN TIJUANA B.C	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-008	16,400	31-10-2025	19-12-2025	2,361,239.77	2,361,239.77	2,361,239.77	2,361,239.77	2,361,239.77	43	100	Terminado	Validado

Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 31, ESC. PRIMARIA FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA Y PRIMARIA DEFENSORES DE LA PATRIA BLVD. LAS DELICIAS SUR, C. DEL CABALLITO Y NATURA EN DELEGACIÓN LA PRESA ESTE EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-008	20,800	31-10-2025	19-12-2025	2,088,954.74	2,088,954.74	2,088,954.74	2,088,954.74	2,088,954.74	43	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMINO VERDE, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EPICURO Y CALLE SONORA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007	41,400	14-10-2025	22-12-2025	2,935,253.29	2,935,253.29	2,935,253.29	2,935,253.29	2,935,253.29	53	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO CENTRO COMUNITARIO TERRAZAS DEL VALLE, C. PASEO DE LAS LOMAS, PASEO DE LAS TORRES SUR, PASEO DE LAS TORRES NTE., DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C. EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-006	19,800	07-10-2025	20-12-2025	2,280,747.87	2,280,747.87	2,280,747.87	2,280,747.87	2,280,747.87	42	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO CBTIS 237 CAMINO A MITLA Y RUTA MARIANO MATAMOROS EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-006	17,797	07-10-2025	20-12-2025	1,194,677.46	1,194,677.46	1,194,677.46	1,194,677.46	1,194,677.46	22	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO ESCUELA PRIMARIA 24 DE OCTUBRE Y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 39, AV VALENCIA, AV LAS TORRES Y C. BENITO JUAREZ EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-005	20,800	07-10-2025	20-12-2025	1,787,797.49	1,787,797.49	1,787,797.49	1,787,797.49	1,787,797.49	35	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO TECNOLOGICO OTAY EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-003	10,000	15-09-2025	13-12-2025	4,665,437.33	4,665,437.33	4,665,437.33	4,665,437.33	4,665,437.33	90	100	Terminado	Validado

Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO CENTRO TECNOLÓGICO SIGLO XXI, AV. LAS TORRES, TORRES DE MATAMOROS EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-006	3,500	07-10-2025	20-12-2025	380,124.65	380,124.65	380,124.65	380,124.65	380,124.65	7	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO UABC, CALZADA DEL TECNOLÓGICO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y BLVD DE LAS AMERCAS NTE. DELEGACIÓN OTAY CENTANARIO EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana		4,000	07-10-2025	20-12-2025	2,349,676.71	2,349,676.71	2,349,676.71	2,349,676.71	2,349,676.71	46	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA Y JARDIN DE NIÑOS FRONTERA NORTE HACIENDA DE CORRALEJO Y RUTA VICENTE GUERRERO EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-005	16,000	07-10-2025	20-12-2025	3,174,772.47	3,174,772.47	3,174,772.47	3,174,772.47	3,174,772.47	62	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REVOLUCIONARIOS, SEC. GENERAL 213 Y JARDIN DE NIÑOS ENSENADA, C. DE LAS FRUTAS, C. AGRICOLA, PASEO DEL VALLE C DÁTIL EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007	33,360	14-10-2025	22-12-2025	2,469,118.74	2,469,118.74	2,469,118.74	2,469,118.74	2,469,118.74	46	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO SKATEPARK, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE C. VICTOR ISLAS PARIS Y C. ARACELI DOMINGUEZ, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-005	41,400	07-10-2025	20-12-2025	1,866,142.40	1,866,142.40	1,866,142.40	1,866,142.40	1,866,142.40	36	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO TECNOLÓGICO DE TIJUANA, AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC, AV. TOMAS AQUINO Y CUAHTEMOTZIN EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-004	3,809	15-09-2025	13-12-2025	4,115,678.94	4,115,678.94	4,115,678.94	4,115,678.94	4,115,678.94	81	100	Terminado	Validado

Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO BLVD. ALBERTO LIMON PADILLA, PARQUE DE LA AMISTAD, AV INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Y BLVD. GARITA DE OTAY EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-002	3,650	15-09-2025	13-12-2025	3,193,137.77	3,193,137.77	3,193,137.77	3,193,137.77	3,193,137.77	61	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO UNIDAD DEPORTIVA CAMINO VERDE, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE EPICURO Y AV. SÓCRATES, EN DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-008	41,400	31-10-2025	19-12-2025	2,354,163.21	2,354,163.21	2,354,163.21	2,354,163.21	2,354,163.21	43	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO AV POLITÉCNICO NACIONAL EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007	1,900	14-10-2025	22-12-2025	4,186,766.56	4,186,766.56	4,186,766.56	4,186,766.56	4,186,766.56	78	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPT., ESCUELA SECUNDARIA 116 Y CENTRO COMUNITARIO CASA BLANCA, BLVD. CASA BLANCA, C. IGNACIO ALDAMA, C. MANUEL MEDINA Y C. IGNACIO ALLENDE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007	16,000	14-10-2025	22-12-2025	3,220,589.66	3,220,589.66	3,220,589.66	3,220,589.66	3,220,589.66	60	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA GENERAL ENRIQUE BORDE MARGEL, BLVD. GARCÍA C. GUACAMAYAS Y BOSQUE DE MÉXICO EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007	43,110	14-10-2025	22-12-2025	4,115,936.23	4,115,936.23	4,115,936.23	4,115,936.23	4,115,936.23	77	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ Y JARDÍN DE NIÑOS XOCHILPILLI, C. VALLE DIAMANTE, CAM DEL VALLE REAL, VALLE DE LOS ENCINOS Y VALLE DEL RUBÍ EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-006	7,500	07-10-2025	20-12-2025	1,954,926.75	1,954,926.75	1,954,926.75	1,954,926.75	1,954,926.75	36	100	Terminado	Validado

Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO SECUNDARIA TÉCNICA 33. AV. FRANCISCO J MINA, AV. RADEL LÓPEZ, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-006	16,000	07-10-2025	20-12-2025	1,086,070.42	1,086,070.42	1,086,070.42	1,086,070.42	1,086,070.42	20	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO 3RA. ETAPA ZONA RÍO, CALLE PASEO DEL RIO EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-002	4,050	15-09-2025	13-12-2025	2,205,807.16	2,205,807.16	2,205,807.16	2,205,807.16	2,205,807.16	36	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO CALZADA ERMITA NORTE Y AVE. VÍA RÁPIDA PONIENTE, COMIENZA ESQUINA PROLONGACIÓN PASEO DE LOS HÉROES Y CALLE LIBERTAD, CONALEP B.C., COBACH PLANTEL RUBÉN VIZCAÍNO, BECA PROGESO Y CAST TIJUANA EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-001	900	15-09-2025	13-12-2025	3,575,489.70	3,575,489.70	3,575,489.70	3,575,489.70	3,575,489.70	70	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO PARQUE MORELOS Y UNIVERSIDAD JOSE VASCONCELOS, EN AV. INSURGENTES ENTRE BLVD. BERNARDO OHIGGINS Y PASEO DEL PARQUE EN TIJUANA, B.C.	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-001	4,050	15-09-2025	13-12-2025	10,410,757.63	10,410,757.63	10,410,757.63	10,410,757.63	10,410,757.63	201	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACION DE PARQUE AMPLIACION GUAYCURA, AV. DEL BUFA DORA, ENTRE PASEO DEL CUCAPAH Y PASEO DEL PARQUE, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-002	7,000	26-08-2025	23-12-2025	6,049,234.05	6,049,234.05	6,049,234.05	6,049,234.05	6,049,234.05	11,033.22	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACION DE PARQUE PARA JES DEL VALLE, RUTA HIDALGO ENTRE AVELLANA Y UVA DELEGACION PRESA ESTE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-004	14,500	08-09-2025	16-12-2025	3,968,424.72	3,968,424.72	3,968,424.72	3,968,424.72	3,968,424.72	7,340.60	100	Terminado	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACION DE PARQUE RESIDENCIAL DEL BOSQUE II, DELEGACION PRESA A.L.R, ENTRE CALLE DEL ROBLE Y PRIV. DEL ENCINO, TIJUANA, B.C.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-007	3,000	24-09-2025	22-12-2025	1,858,962.56	1,858,962.56	1,858,962.56	1,858,962.56	1,858,962.56	10,744.20	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE PARQUE BUENOS AIRES NORTE, ENTRE C. MARIANO MATAMOROS Y C. OJO DE AGUA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-010	8,200	04-11-2025	18-12-2025	4,263,015.44	4,263,015.44	4,263,015.44	4,263,015.44	4,263,015.44	8,885.33	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE PARQUE OTAY 1, UBICADO ENTRE C. ARQUITECTOS Y C. DE LOS ECONOMISTAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B. C.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-IS-001	2,500	08-09-2025	16-12-2025	3,699,176.02	3,699,176.02	3,699,176.02	3,699,176.02	3,699,176.02	5,659.89	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE PARQUE 18 DE MARZO, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, AN-DADORES, UBICADO ENTRE AV. HUITZILAC Y C. XOCHITL, DELEGACIÓN CENTRO TI-JUANA, BAJA CALIFORNIA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-008	3,600	24-09-2025	22-12-2025	7,840,131.39	7,840,131.39	7,840,131.39	7,840,131.39	7,840,131.39	1,718	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACION DE PARQUE RESIDENCIAL DEL BOSQUE I, EN CALLE PASEO DEL BOSQUE ENTRE CALLE PRIV. DE LAS CEREZAS Y CALLE PRIV. DE LAS GAZANIAS, DE-LEGACION PRESA A.L.R., TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-006	5,750	24-09-2025	22-12-2025	3,499,759.86	3,499,759.86	3,499,759.86	3,499,759.86	3,499,759.86	5,877.49	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE PARQUE URBIVILLAS DEL PRADO 1, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, ANDADORES, UBICADO ENTRE C. CIPRES Y DEL GRANADO, FRACC. URBIVI-LLAS DEL PRADO 1, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B. C.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-001	7,500	26-08-2025	23-12-2025	6,473,877.69	6,473,877.69	6,473,877.69	6,473,877.69	6,473,877.69	7,003.32	100	Terminado	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE PARQUE NATURA SECCION BOSQUES UBICADO EN C. BOSQUE UGANDA Y C. BOSQUE TROPICALES, DELEGACION PRESA ESTE, B.C.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-009	13,000	27-10-2025	18-12-2025	2,787,416.71	2,787,416.71	2,787,416.71	2,787,416.71	2,787,416.71	2,832.99	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTENARIO EL LAGO, UBICADO ENTRE C. LAGO DE CHAPULTEPEC ENTRE LAGUNA ZEMPOALA Y LAGO DE XOCHIMILCO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-005	1,999	24-09-2025	22-12-2025	3,728,406.78	3,728,406.78	3,728,406.78	3,728,406.78	3,728,406.78	10,744.20	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA FONTANA 4ta. SECCIÓN, ENTRE C. MURSIA Y C. RAVENA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-IS-002	2,000	15-09-2025	23-11-2025	1,479,751.17	1,479,751.17	1,479,751.17	1,479,751.17	1,479,751.17	9,326.09	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS ALAMOS, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, ANDADORES, ALUMBRADO, JUEGOS INFANTILES, PLAZA TECHADA, CENTRO COMUNITARIO, ÁREA DE APARATOS DE EJERCICIOS, UBICADO EN C. HIERRO Y PLOMO ENTRE AV. JADE Y NACAR, FRACC. LOS ALAMOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-003	2,800	26-08-2025	23-12-2025	4,143,916.42	4,143,916.42	4,143,916.42	4,143,916.42	4,143,916.42	2,562.07	100	Terminado	Validado
Adquisición	Licitación Pública ADQ-2025-LP-001-XXV-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Ayuntamiento de Tijuana	ADQ-2025-LP-001-XXV-FORTAMUN	217,179	17-09-2025	01-10-2025	38,367,696.00	38,367,696.00	38,367,696.00	38,367,696.00	38,367,696.00	7,692	100	Terminado	Validado