

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DESTINO DEL GASTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **I005 FORTAMUN**

(Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Aportaciones Federales

RAMO: 33.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

CICLO DEL RECURSO: 2023

ENTIDAD FEDERATIVA: 2-Baja California

MUNICIPIO: 4-Tijuana

PERIODO: **Tercer Trimestre 2023**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO
CATEGORIA	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NÚMERO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	META	%		
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN I.T.R. DE TIJUANA ENTRE BLVR. INDUSTRIAL A I.T.R. OAXACA DE LA COLONIA TECNOLÓGICO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-08	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,795,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE GUIA ROJI ENTRE VOLCAN DE TOLUCA A BLVD. DE LAS AMERICAS DE LA COLONIA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-05	1,500	25-07-2023	01-11-2023	684,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE AV. MIRAFLORES Y AV. COSTA AZUL LA COLONIA EL RUBI , DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-06	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,281,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACION CON BACHEO ASFALTICO EN AV. MELCHOR OCAMPO ENTRE INTERNACIONAL Y BLVR. AGUACALIENTE, DELEGACION CENTRO TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-2	100,000	26-07-2023	01-11-2023	5,704,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACION CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE 2DA., ENTRE CALLE M Y AV. POPOCATÉPETL, COL. LINDA VISTA, DELEGACION CENTRO, TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-3	100,000	26-07-2023	01-11-2023	2,966,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600	0	En Ejecución	Validado

Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV. VICENTE GUERRERO, ENTRE AV. ALDAMA Y CALLE JIMENEZ, COL. INDEPENDENCIA, DELEGACION CENTRO, TIJUANA. B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-7	100,000	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE GOBERNADOR RICO, DESDE BLVR. CUAUHTÉMOC SUR Y AV. LOS OLIVOS, COL. GABILONDO, DELEGACION CENTRO, TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-9	100,000	25-07-2023	01-11-2023	3,934,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. LAS CASCADAS ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE MONTE SINAI DE LA COLONIA LAS HUERTAS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-03	1,500	09-10-2023	30-11-2023	1,426,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. LAS LOMAS ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE FRESA DE LA COL. LAS BRISAS, DELEGACIÓN LA MESA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-06	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. LAZARO CARDENAS ENTRE AV. CUAUHTEMOC SUR Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA COLONIA EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-07	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,852,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE AGUILA REAL, ENTRE CALLE MISIONEROS Y C. SAN DIMAS, COL. BAJA MAQ EL AGUILA, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-1	100,000	25-07-2023	01-11-2023	3,422,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV PASEO DE LOS LOBOS, ENTRE LOBO VIEJO OTE Y PASEO DE LOS LOBOS, COL. LOS LOBOS, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-3	100,000	25-07-2023	01-11-2023	1,140,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	0	En Ejecución	Validado

Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE PASEO DE LOS LOBOS, ENTRE BLVD. CASA BLANCA Y C. SAN IGNACIO DE KADAKAMAN, COL. LOS LOBOS, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-4	100,000	25-07-2023	01-11-2023	1,140,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV PASEO DEL LAGO, ENTRE AV DE LOS GRANDES LAGOS Y BLVR. GATO BRONCO, COL. EL LAGO, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-5	100,000	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE BLVD. SIMON BOLIVAR Y VASO DE LA PRESA DE LA COLONIA PRESA RODRIGUEZ, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-09	1,500	25-07-2023	01-11-2023	7,655,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV DE LOS GRANDES LAGOS, ENTRE AV PASEO DEL LAGO Y CALZADA CETYS, COL. EL LAGO, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal		100,000	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN PASEO VILLA DEL REAL ENTRE AV. VENECIA Y BLVD. CUCAPAH DE LA COLONIA VILLA DEL REAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-06	1,499	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN PASEO DE LOS ALAMOS ENTRE AV. MAGNOLIAS Y PASEO DE LOS LAURELES DE LA COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-02	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,852,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN BLVD. CASA BLANCA, ENTRE C. SAN IGNACIO E ISLA TIBURON, COL. LAS MISIONES, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-6	100,000	25-07-2023	01-11-2023	1,140,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	0	En Ejecución	Validado

Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CTO. LOMA DORADA (TODO EL CIRCUITO) , COL. LOMA DORADA, DELEGACION CERRO COLORADO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-10	100,000	25-07-2023	01-11-2023	2,509,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. OLIVOS NORTE, ENTRE AV. 4 Y BLVD HEROES DE LA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-06	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,281,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CARRETERA TIJUANA - TECATE, ENTRE PASEO DE LOS LAURELES Y BLVD 2000 DE LA COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-07	1,500	25-07-2023	01-11-2023	3,992,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. LOS CABOS ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y AV. LA MESA DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	ST-01	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CIRCUITO LOMAS DEL PORVENIR-HERRERA ENTRE AV. TRANSPENINSULAR Y AV. MULEGE COLONIA LOMAS DEL PORVENIR-HERRERA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C..	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-04	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,836,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CIRCUITO AV. GUADALAJARA-PROL. BERNARDO O´ HIGGINS-SANCHEZ TABOADA-REFORMA- AV. 34 SUR ENTRE BLVD. DIAZ ORDAZ Y BLVD. DIAZ ORDAZ DE LA COLONIA SANCHEZ TABOADA-REFORMA , DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	ST-02	1,500	25-07-2023	01-11-2023	14,830,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000	0	En Ejecución	Validado

Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. JUAN OJEDA ROBLES ENTRE CALLE LA FORTUNA Y LAZARO CARDENAS DE LAS COLONIAS MINERAL DE STA. FE-CHAMIZAL-GUADALUPE VICTORIA-BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-02	1,500	25-07-2023	01-11-2023	4,061,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE AV. INTERNACIONAL Y CALLE ARIAS BERNAL, DELEGACION CENTRO, TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-4	100,000	25-07-2023	01-11-2023	2,852,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. TRANSPENINSULAR ENTRE AV. JOSE MARIA LAROQUE Y CALLE MEXICALI DE LA COLONIA LOMAS DEL PORVENIR. DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-05	1,500	25-07-2023	01-11-2023	3,887,982.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN PROL. VIA INTERNACIONAL ENTRE AV. INTERNACIONAL Y CALLE SEGUNDA DEL FRACCIONAMIENTO SOLER, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-06	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,882,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. LAS FUENTES ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE MANUEL ACUÑA DE LA COLONIA VILLAFLORESTA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-04	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,426,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CIRCUITO AV. ACUEDUCTO-AV. CORTEZ, ENTRE BLVD. BAJA CALIFORNIA NORTE Y CIRCUITO SÁNCHEZ TABOADA DE LA COLONIA CAMINO VERDE , DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	ST-03	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,623,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300	0	En Ejecución	Validado

Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CIRCUITO PASEO DE LOS PARQUES- HACIENDA SAN JORGE-LOMA DEL VALLE-DEL FRESNO, ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ACUEDUCTO, DE LA COLONIA EL VALLE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	ST-04	1,500	25-07-2023	01-11-2023	5,133,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. DE LAS NACIONES ENTRE PASEO DE LOS LAURELES Y AV. DE LAS AMERICAS DE LA COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-03	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,738,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CTO. RIO DE LA PLATA-CALLE MANUEL W. GONZALEZ-ABRAHAM GONZALEZ ENTRE AV. EMETERIO GONZALEZ Y AV. TOMAS URBINA DE LA COL. LA VILLA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-03	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. LAS AMERICAS ENTRE GUIA ROJI A VIA RAPIDA PONIENTE (AMBOS SENTIDOS) DE LA COLONIA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-04	1,500	25-07-2023	01-11-2023	935,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	820	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. DE LA LLAMA ENTRE PASEO PLAYAS DE TIJUANA Y LA BRUMA DEL FRACCIONAMIENTO PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-01	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. FRANCISCO VILLA-FRAY JUNIPERO SERRA-RAMON CHAVIRA-VALERIO TRUJANO-JOSE MARIA MICHELENA ENTRE AV. TORIBIO ORTEGA Y AV. IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA LA VILLA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-04	1,500	25-07-2023	01-11-2023	3,992,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500	0	En Ejecución	Validado

Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PANAMERICANO Y CALLE TAMIAGUA DE LA COLONIA EL TECOLOTE , DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-05	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,852,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE JOSE MARIA VELASCO ENTRE AV. JOSE LOPEZ PORTILLO Y AV. JOSE CLEMENTE OROZCO DE LA COLONIA NUEVA TIJUANA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-09	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,381,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE ZACATEPEC A AV. FUERZA AREA MEXICANA DE LA COLONIA CENTRO URBANO 70-76, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-06	1,500	25-07-2023	01-11-2023	684,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. ALFONSO VIDAL Y PLANAS ENTRE BLVR. BELLAS ARTES Y BLVR. ALBERTO LIMÓN PADILLA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-07	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,281,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. DEL AGUA ENTRE PASEO DEL PACIFICO Y CAÑON RUBEN AMAYA DEL FRACCIONAMIENTO PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-02	1,500	25-07-2023	01-11-2023	5,533,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. LOMAS VERDES ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE LOMA REAL DE LA COLONIA LOMAS VERDES, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-01	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,426,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250	0	En Ejecución	Validado

Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. GARCIA ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE REY KHAN DE LA COLONIA LOS NARANJOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-02	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,254,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. LAS HUERTAS (BALCONES) ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE MANGO DE LA COL. LAS HUERTAS PRIMERA SECCION, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-05	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,426,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. JOSE SAN MARTIN ENTRE VIA RAPIDA PONIENTE Y BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE LA COLONIA LA CIENEGA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-07	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACION CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACIÓN CALLE 9, ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 2DA. COL INDEPENDENCIA-ROMA DELEGACION CENTRO TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-1	10,000	27-07-2023	01-11-2023	5,935,790.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN PASEO DE LAS BUGAMBILIAS ENTRE BLVD. SALVADOR ROSAS MAGALLON Y CALLE NIZA DE LA COLONIA JARDINES DE AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-08	1,500	25-07-2023	01-11-2023	3,390,576.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE PADUA ENTRE CALLE CASTELLO BLANCO Y BLVD. 2000 DE LA COLONIA VILLA DEL REAL VIII, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-01	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. ARANJUEZ ENTRE BLVD. CUCAPAH Y CALLE LARIZA DE LA COLONIA VILLA FONTANA , DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-02	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,939,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700	0	En Ejecución	Validado

Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE CASTELLO BLANCO ENTRE BLVD. CASA BLANCA Y CALLE DE LAS AGUAS DE LA COLONIA VILLA DEL SOL , DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-03	1,500	25-07-2023	01-11-2023	3,308,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV. MADERO, ENTRE BLVD. AGUA CALIENTE Y CALLE COAHUILA, ZONA CENTRO, DELEGACION CENTRO, TIJUANA B.C.CENTRO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-5	100,000	25-07-2023	01-11-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE GRAL. FELIPE ANGELES ENTRE BLVD. EL DORADO Y CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA EL DORADO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-04	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,281,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. VENECIA ENTRE CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y PASEO VILLA DEL REAL DE LA COLONIA VILLA FONTANA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-05	1,500	25-07-2023	01-11-2023	3,023,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN PASEO VILLA FONTANA ENTRE AV. VENECIA Y BLVD. CUCAPAH DE LA COLONIA VILLA FONTANA , DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-07	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV. ALDAMA, ENTRE RANPA INDEPENDENCIA Y AV. D., COL. INDEPENDENCIA, DELEGACION CENTRO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-6	100,000	25-07-2023	01-11-2023	1,483,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE HUITZILAC-RAMOS MILLAN, ENTRE AV. CAÑÓN JHONSON Y BLVR. FUNDADORES, COL. MORELOS, DELEGACION CENTRO TIJUANA. B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-8	100,000	25-07-2023	01-11-2023	2,852,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500	0	En Ejecución	Validado

Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE COMONFORTC, ENTRE CALLE GOBERNADOR RICO Y CALLE GOBERNADOR GARCÍA, COL. GABILONDO, DELEGACION CENTRO TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-10	100,000	25-07-2023	02-11-2023	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV. LOS OLIVOS, ENTRE BLVR. AGUACALIENTE Y PRIVADA DEL ÁLAMO, COL. GABILONDO, DELEGACION CENTRO TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-10	100,000	25-07-2023	01-11-2023	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN GENERAL LAZARO CARDENAS ENTRE BLVD. EL DORADO Y PASEO DE LAS LOMAS DE LA COLONIA REAL DE SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-08	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CTO. LOS CARLOS ENTRE AV. ALEJANDRO Y CTO. DE LOS CARLOS DE LA COLONIA EL LAUREL, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-01	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,852,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN C. COCHIMIES Y AGUILA AZTECA, ENTRE MAR DE CORTES Y JOSE LOPEZ PORTILLO, COL. BAJA MAQ EL AGUILA, DELEGACION CERRO COLORADO TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-2	100,000	25-07-2023	01-11-2023	1,768,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. MAGNOLIAS ENTRE CTO. DE LOS CARLOS Y PASEO DE LOS ALAMOS DE LA COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-04	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN PASEO DEL CAMPO ENTRE CARRETERA TIJUANA-TECATE Y C. TULIPAN DE LA COLONIA VILLA DEL CAMPO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-05	1,499	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado

Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN C. PASEO DEL PERICUE, ENTRE C. VIRGENES Y CANIPOLE, COL. GUAYCURA, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-8	100,000	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV PASEO DEL GUAYCURA, ENTRE BLVD. INSURGENTES Y CADEJE, COL. GUAYCURA, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-9	100,000	25-07-2023	01-11-2023	2,053,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C. LAZARO CARDENAS Y BLVR. ALBERTO LIMON PADILLA DE LA COL. OTAY CONSTITUYENTES, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-01	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,711,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE CALZADA DEL TECNOLOGICO Y BLVD. LAZARO CARDENAS DE LAS COLONIAS LA PECHUGA Y UABC, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-03	1,500	25-07-2023	01-11-2023	1,140,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. DEL ROCIO ENTRE PASEO DEL PACIFICO Y CALLE METEORO DEL FRACCIONAMIENTO PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-03	1,500	25-07-2023	01-11-2023	4,365,994.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827	0	En Ejecución	Validado
Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. FUNDADORES ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE DEL SAUZAL DE LA COLONIA EL RUBI, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-01	1,500	25-07-2023	01-11-2023	2,623,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300	0	En Ejecución	Validado

Inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CIRCUITO AV. MARTIRES DE CHICAGO-C. PUERTO-C. BRAULIO MALDONADO, C. OBRERO MUNDIAL ENTRE BLVD. FUNDADORES Y CALLE CENTENARIO DE LA COL. OBRERA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-02	1,500	10-10-2023	01-11-2023	2,110,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850	0	En Ejecución	Validado
Adquisición	Adquisición de 80 Cámaras de Vigilancia AXIS Mod. Q6135-LE para Seguridad Pública del municipio de Tijuana	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad	004-3T-2023	1,922,523	02-05-2023	25-09-2023	9,012,809.31	9,012,809.31	9,012,809.31	9,012,809.31	9,012,809.31	80	100	Terminado	Validado
Adquisición	Adquisición de 3 Unidades Blindadas Vhecrolet Suburban para Seguridad Pública de Tijuana	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad	002-3T-2023	3	09-03-2023	25-04-2023	15,287,580.00	15,287,580.00	15,287,580.00	15,287,580.00	15,287,580.00	3	100	Terminado	Validado
Adquisición	Adquisición de 270 Terminales Digital Portátil TPH900 (RADIO) para la policía municipal	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad	001-3T-2023	270	09-03-2023	31-07-2023	12,549,391.56	12,549,391.56	12,549,391.56	12,549,391.56	12,549,391.56	270	100	Terminado	Validado
Adquisición	Adquisición de 35 Pick Up RAM 2500 SLT V8 y 6 Motocicletas Suzuki V-Storm 250 SX, equipadas como patrullas para la policía municipal	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad	003-3T-2023	41	25-05-2023	05-09-2023	53,245,392.00	53,245,392.00	53,245,392.00	53,245,392.00	53,245,392.00	41	100	Terminado	Validado