

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DESTINO DEL GASTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **1005 FORTAMUN**

(Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Aportaciones Federales

RAMO: 33.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

CICLO DEL RECURSO: 2023

ENTIDAD FEDERATIVA: 2-Baja California

MUNICIPIO: 4-Tijuana

PERIODO: **Cuarto Trimestre 2023**

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS		ESTATUS	FLUJO
CATEGORIA	NOMBRE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NÚMERO	BENEFICIARIOS	RECAUDADO	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	META (M2)	%		
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE GUIA ROJI ENTRE VOLCAN DE TOLUCA A BLVD. DE LAS AMERICAS DE LA COLONIA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-05	1,500	632,428.56	684,504.00	632,428.56	632,428.56	632,428.56	632,428.56	600	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE AV. MIRAFLORES Y AV. COSTA AZUL LA COLONIA EL RUBI , DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-06	1,500	2,120,141.52	2,281,680.00	2,120,141.52	2,120,141.52	2,120,141.52	2,120,141.52	2000	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACION CON BACHEO ASFALTICO EN AV. MELCHOR OCAMPO ENTRE INTERNACIONAL Y BLVR. AGUACALIENTE, DELEGACION CENTRO TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-2	100,000	5,289,528.55	5,704,200.00	5,289,528.55	5,289,528.55	5,289,528.55	5,289,528.55	5000	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACION CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE 2DA., ENTRE CALLE M Y AV. POPOCATÉPETL, COL . LINDA VISTA, DELEGACION CENTRO, TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-3	100,000	2,782,835.58	2,966,184.00	2,782,835.58	2,782,835.58	2,782,835.58	2,782,835.58	2600	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV. VICENTE GUERRERO, ENTRE AV. ALDAMA Y CALLE JIMENEZ, COL. INDEPENDENCIA, DELEGACION CENTRO, TIJUANA. B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-7	100,000	1,586,408.46	1,711,260.00	1,586,408.46	1,586,408.46	1,586,408.46	1,586,408.46	1500	100	En Ejecución	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE GOBERNADOR RICO, DESDE BLVR. CUAUHTEMOC SUR Y AV. LOS OLIVOS, COL. GABILONDO, DELEGACION CENTRO, TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-9	100,000	3,317,415.42	3,934,048.00	3,317,415.42	3,317,415.42	3,317,415.42	3,317,415.42	6895	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. LAS CASCADAS ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE MONTE SINAI DE LA COLONIA LAS HUERTAS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-03	1,500	1,378,657.10	1,426,050.00	1,378,657.10	1,378,657.10	1,378,657.10	1,378,657.10	1250	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. LAS LOMAS ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE FRESA DE LA COL. LAS BRISAS, DELEGACIÓN LA MESA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-06	1,500	1,581,559.79	1,711,260.00	1,581,559.79	1,581,559.79	1,581,559.79	1,581,559.79	1500	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. LAZARO CARDENAS ENTRE AV. CUAUHTEMOC SUR Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA COLONIA EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-07	1,500	2,650,176.90	2,852,100.00	2,650,176.90	2,650,176.90	2,650,176.90	2,650,176.90	2500	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE AGUILA REAL, ENTRE CALLE MISIONEROS Y C. SAN DIMAS, COL. BAJA MAQ EL AGUILA, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-1	100,000	3,378,399.44	3,422,520.00	3,378,399.44	3,378,399.44	3,378,399.44	3,378,399.44	3000	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV PASEO DE LOS LOBOS, ENTRE LOBO VIEJO OTE Y PASEO DE LOS LOBOS, COL. LOS LOBOS, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-3	100,000	1,126,127.88	1,140,840.00	1,126,127.88	1,126,127.88	1,126,127.88	1,126,127.88	1000	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE PASEO DE LOS LOBOS, ENTRE BLVD. CASA BLANCA Y C. SAN IGNACIO DE KADAKAMAN, COL. LOS LOBOS, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-4	100,000	1,126,127.88	1,140,840.00	1,126,127.88	1,126,127.88	1,126,127.88	1,126,127.88	1000	100	En Ejecución	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV PASEO DEL LAGO, ENTRE AV DE LOS GRANDES LAGOS Y BLVR. GATO BRONCO, COL. EL LAGO, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-5	100,000	1,689,199.75	1,711,260.00	1,689,199.75	1,689,199.75	1,689,199.75	1,689,199.75	1500	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV DE LOS GRANDES LAGOS, ENTRE AV PASEO DEL LAGO Y CALZADA CETYS, COL. EL LAGO, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal		100,000	1,689,199.75	1,711,260.00	1,689,199.75	1,689,199.75	1,689,199.75	1,689,199.75	1500	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN PASEO DE LOS ALAMOS ENTRE AV. MAGNOLIAS Y PASEO DE LOS LAURELES DE LA COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-02	1,500	2,485,706.00	2,852,100.00	2,485,706.00	2,485,706.00	2,485,706.00	2,485,706.00	2500	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN BLVD. CASA BLANCA, ENTRE C. SAN IGNACIO E ISLA TIBURON, COL. LAS MISIONES, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-6	100,000	1,126,127.88	1,140,840.00	1,126,127.88	1,126,127.88	1,126,127.88	1,126,127.88	1000	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CIRCUITO AV. GUADALAJARA-PROL. BERNARDO O'HIGGINS-SANCHEZ TABOADA-REFORMA-AV. 34 SUR ENTRE BLVD. DIAZ ORDAZ Y BLVD. DIAZ ORDAZ DE LA COLONIA SANCHEZ TABOADA-REFORMA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	ST-02	1,500	13,789,259.12	14,830,920.00	13,789,259.12	13,789,259.12	13,789,259.12	13,789,259.12	13000	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV. JUAN OJEDA ROBLES ENTRE CALLE LA FORTUNA Y LAZARO CARDENAS DE LAS COLONIAS MINERAL DE STA. FE-CHAMIZAL-GUADALUPE VICTORIA-BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-02	1,500	3,752,421.68	4,061,390.40	3,752,421.68	3,752,421.68	3,752,421.68	3,752,421.68	3560	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN PROL. VIA INTERNACIONAL ENTRE AV. INTERNACIONAL Y CALLE SEGUNDA DEL FRACCIONAMIENTO SOLER, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-06	1,500	1,853,586.83	1,882,386.00	1,853,586.83	1,853,586.83	1,853,586.83	1,853,586.83	1650	100	En Ejecución	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. LAS FUENTES ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE MANUEL ACUÑA DE LA COLONIA VILLAFLORESTA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-04	1,500	1,378,657.10	1,426,050.00	1,378,657.10	1,378,657.10	1,378,657.10	1,378,657.10	1250	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CTO. RIO DE LA PLATA-CALLE MANUEL W. GONZALEZ-ABRAHAM GONZALEZ ENTRE AV. EMETERIO GONZALEZ Y AV. TOMAS URBINA DE LA COL. LA VILLA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-03	1,500	1,666,603.32	1,711,260.00	1,666,603.32	1,666,603.32	1,666,603.32	1,666,603.32	1500	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. LAS AMERICAS ENTRE GUIA ROJI A VIA RAPIDA PONIENTE (AMBOS SENTIDOS) DE LA COLONIA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-04	1,500	864,319.03	935,488.80	864,319.03	864,319.03	864,319.03	864,319.03	820	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. DE LA LLAMA ENTRE PASEO PLAYAS DE TIJUANA Y LA BRUMA DEL FRACCIONAMIENTO PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-01	1,500	1,683,653.30	1,711,260.00	1,683,653.30	1,683,653.30	1,683,653.30	1,683,653.30	1500	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. FRANCISCO VILLA-FRAY JUNIPERO SERRA-RAMON CHAVIRA-VALERIO TRUJANO-JOSE MARIA MICHELENA ENTRE AV. TORIBIO ORTEGA Y AV. IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA LA VILLA , DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-04	1,500	3,622,491.18	3,992,940.00	3,622,491.18	3,622,491.18	3,622,491.18	3,622,491.18	3500	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PANAMERICANO Y CALLE TAMIAGUA DE LA COLONIA EL TECOLOTE , DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-05	1,500	2,587,493.70	2,852,100.00	2,587,493.70	2,587,493.70	2,587,493.70	2,587,493.70	2500	100	En Ejecución	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. DEL AGUA ENTRE PASEO DEL PACIFICO Y CAÑON RUBEN AMAYA DEL FRACCIONAMIENTO PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-02	1,500	5,443,806.24	5,533,074.00	5,443,806.24	5,443,806.24	5,443,806.24	5,443,806.24	4850	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. LOMAS VERDES ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE LOMA REAL DE LA COLONIA LOMAS VERDES, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-01	1,500	1,378,657.10	1,426,050.00	1,378,657.10	1,378,657.10	1,378,657.10	1,378,657.10	1250	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. GARCIA ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE REY KHAN DE LA COLONIA LOS NARANJOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-02	1,500	1,213,218.25	1,254,924.00	1,213,218.25	1,213,218.25	1,213,218.25	1,213,218.25	1100	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. LAS HUERTAS (BALCONES) ENTRE BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE MANGO DE LA COL. LAS HUERTAS PRIMERA SECCION, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-05	1,500	1,317,961.80	1,426,050.00	1,317,961.80	1,317,961.80	1,317,961.80	1,317,961.80	1250	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. JOSE SAN MARTIN ENTRE VIA RAPIDA PONIENTE Y BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE LA COLONIA LA CIENEGA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-07	1,500	1,581,559.79	1,711,260.00	1,581,559.79	1,581,559.79	1,581,559.79	1,581,559.79	1500	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN PASEO DE LAS BUGAMBILIAS ENTRE BLVD. SALVADOR ROSAS MAGALLON Y CALLE NIZA DE LA COLONIA JARDINES DE AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-08	1,500	3,133,597.23	3,390,576.48	3,133,597.23	3,133,597.23	3,133,597.23	3,133,597.23	2972	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE PADUA ENTRE CALLE CASTELLO BLANCO Y BLVD. 2000 DE LA COLONIA VILLA DEL REAL VIII, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-01	1,500	1,668,679.36	1,711,260.00	1,668,679.36	1,668,679.36	1,668,679.36	1,668,679.36	1500	100	En Ejecución	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. ARANJUEZ ENTRE BLVD. CUCAPAH Y CALLE LARIZA DE LA COLONIA VILLA FONTANA , DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-02	1,500	1,891,169.68	1,939,428.00	1,891,169.68	1,891,169.68	1,891,169.68	1,891,169.68	1700	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE CASTELLO BLANCO ENTRE BLVD. CASA BLANCA Y CALLE DE LAS AGUAS DE LA COLONIA VILLA DEL SOL , DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-03	1,500	3,226,113.55	3,308,436.00	3,226,113.55	3,226,113.55	3,226,113.55	3,226,113.55	2900	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV. MADERO, ENTRE BLVD. AGUA CALIENTE Y CALLE COAHUILA, ZONA CENTRO, DELEGACION CENTRO, TIJUANA B.CCENTRO	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-5	100,000	5,674,101.05	5,704,200.00	5,674,101.05	5,674,101.05	5,674,101.05	5,674,101.05	5000	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE GRAL. FELIPE ANGELES ENTRE BLVD. EL DORADO Y CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA EL DORADO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-04	1,500	2,095,294.68	2,281,680.00	2,095,294.68	2,095,294.68	2,095,294.68	2,095,294.68	2000	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV. ALDAMA, ENTRE RAMPA INDEPENDENCIA Y AV. D., COL. INDEPENDENCIA, DELEGACION CENTRO	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-6	100,000	1,374,888.09	1,483,092.00	1,374,888.09	1,374,888.09	1,374,888.09	1,374,888.09	1300	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE COMONFORTC, ENTRE CALLE GOBERNADOR RICO Y CALLE GOBERNADOR GARCÍA, COL. GABILONDO, DELEGACION CENTRO TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-10	100,000	2,037,521.87	2,170,000.00	2,037,521.87	2,037,521.87	2,037,521.87	2,037,521.87	1901	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV. LOS OLIVOS, ENTRE BLVR. AGUACALIENTE Y PRIVADA DEL ÁLAMO, COL. GABILONDO, DELEGACION CENTRO TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-10	100,000	1,981,044.73	2,110,000.00	1,981,044.73	1,981,044.73	1,981,044.73	1,981,044.73	1849	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN C. COCHIMIES Y AGUILA AZTECA, ENTRE MAR DE CORTES Y JOSE LOPEZ PORTILLO, COL. BAJA MAQ EL AGUILA, DELEGACION CERRO COLORADO TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-2	100,000	1,745,506.14	1,768,302.00	1,745,506.14	1,745,506.14	1,745,506.14	1,745,506.14	1550	100	En Ejecución	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C. LAZARO CARDENAS Y BLVR. ALBERTO LIMON PADILLA DE LA COL. OTAY CONSTITUYENTES, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-01	1,500	1,581,077.51	1,711,260.00	1,581,077.51	1,581,077.51	1,581,077.51	1,581,077.51	1500	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE CALZADA DEL TECNOLOGICO Y BLVD. LAZARO CARDENAS DE LAS COLONIAS LA PECHUGA Y UABC, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-03	1,500	1,054,047.60	1,140,840.00	1,054,047.60	1,054,047.60	1,054,047.60	1,054,047.60	1000	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. DEL ROCIO ENTRE PASEO DEL PACIFICO Y CALLE METEORO DEL FRACCIONAMIENTO PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-03	1,500	4,326,524.66	4,365,994.68	4,326,524.66	4,326,524.66	4,326,524.66	4,326,524.66	3827	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. FUNDADORES ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE DEL SAUZAL DE LA COLONIA EL RUBI, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-01	1,500	2,555,458.42	2,623,932.00	2,555,458.42	2,555,458.42	2,555,458.42	2,555,458.42	2300	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CIRCUITO AV. MARTIRES DE CHICAGO-C. PUERTO-C. BRAULIO MALDONADO, C. OBRERO MUNDIAL ENTRE BLVD. FUNDADORES Y CALLE CENTENARIO DE LA COL. OBRERA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	SAB-02	1,500	2,055,160.17	2,110,223.16	2,055,160.17	2,055,160.17	2,055,160.17	2,055,160.17	1849	100	En Ejecución	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV PASEO DEL GUAYCURA, ENTRE BLVD. INSURGENTES Y CADEJE, COL. GUAYCURA, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-9	100,000	2,053,512.00	2,053,512.00	2,053,512.00	2,053,512.00	2,053,512.00	2,053,512.00	1800	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CTO. LOMA DORADA (TODO EL CIRCUITO) , COL. LOMA DORADA, DELEGACION CERRO COLORADO	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-10	100,000	2,509,848.00	2,509,848.00	2,509,848.00	2,509,848.00	2,509,848.00	2,509,848.00	2200	100	Terminado	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN GENERAL LAZARO CARDENAS ENTRE BLVD. EL DORADO Y PASEO DE LAS LOMAS DE LA COLONIA REAL DE SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-08	1,500	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1500	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CTO. LOS CARLOS ENTRE AV. ALEJANDRO Y CTO. DE LOS CARLOS DE LA COLONIA EL LAUREL, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-01	1,500	3,789,043.79	2,852,100.00	3,789,043.79	3,789,043.79	3,789,043.79	3,789,043.79	2500	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. OLIVOS NORTE, ENTRE AV. 4 Y BLVD HEROES DE LA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-06	1,500	2,281,680.00	2,281,680.00	2,281,680.00	2,281,680.00	2,281,680.00	2,281,680.00	2000	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE ZACATEPEC A AV. FUERZA AREA MEXICANA DE LA COLONIA CENTRO URBANO 70-76, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-06	1,500	684,504.00	684,504.00	684,504.00	684,504.00	684,504.00	684,504.00	600	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACION CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACIÓN CALLE 9, ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 2DA. COL INDEPENDENCIA-ROMA DELEGACION CENTRO TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-1	10,000	6,511,611.39	5,935,790.52	6,511,611.39	6,511,611.39	6,511,611.39	6,511,611.39	5203	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE BLVD. SIMON BOLIVAR Y VASO DE LA PRESA DE LA COLONIA PRESA RODRIGUEZ, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LM-09	1,500	8,508,559.22	7,655,036.40	8,508,559.22	8,508,559.22	8,508,559.22	8,508,559.22	6710	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN PASEO VILLA DEL REAL ENTRE AV. VENECIA Y BLVD. CUCAPAH DE LA COLONIA VILLA DEL REAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-06	1,499	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1500	100	Terminado	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN PASEO VILLA FONTANA ENTRE AV. VENECIA Y BLVD. CUCAPAH DE LA COLONIA VILLA FONTANA , DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-07	1,500	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1500	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CARRETERA TIJUANA - TECATE, ENTRE PASEO DE LOS LAURELES Y BLVD 2000 DE LA COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-07	1,500	3,992,940.00	3,992,940.00	3,992,940.00	3,992,940.00	3,992,940.00	3,992,940.00	3500	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. LOS CABOS ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y AV. LA MESA DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	ST-01	1,500	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1500	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. MAGNOLIAS ENTRE CTO. DE LOS CARLOS Y PASEO DE LOS ALAMOS DE LA COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-04	1,500	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1500	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. ALFONSO VIDAL Y PLANAS ENTRE BLVR. BELLAS ARTES Y BLVR. ALBERTO LIMÓN PADILLA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-07	1,500	2,281,680.00	2,281,680.00	2,281,680.00	2,281,680.00	2,281,680.00	2,281,680.00	2000	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE AV. INTERNACIONAL Y CALLE ARIAS BERNAL, DELEGACION CENTRO, TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-4	100,000	3,881,181.40	2,852,100.00	3,881,181.40	3,881,181.40	3,881,181.40	3,881,181.40	2500	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CIRCUITO LOMAS DEL PORVENIR-HERRERA ENTRE AV. TRANSPENINSULAR Y AV. MULEGE COLONIA LOMAS DEL PORVENIR-HERRERA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C..	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-04	1,500	3,258,550.58	1,836,752.40	3,258,550.58	3,258,550.58	3,258,550.58	3,258,550.58	1610	100	Terminado	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. TRANSPENINSULAR ENTRE AV. JOSE MARIA LAROQUE Y CALLE MEXICALI DE LA COLONIA LOMAS DEL PORVENIR. DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	PT-05	1,500	5,191,082.62	3,887,982.72	5,191,082.62	5,191,082.62	5,191,082.62	5,191,082.62	3408	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CIRCUITO AV. ACUEDUCTO-AV. CORTEZ, ENTRE BLVD. BAJA CALIFORNIA NORTE Y CIRCUITO SÁNCHEZ TABOADA DE LA COLONIA CAMINO VERDE , DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	ST-03	1,500	2,623,932.00	2,623,932.00	2,623,932.00	2,623,932.00	2,623,932.00	2,623,932.00	2300	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN I.T.R. DE TIJUANA ENTRE BLVR. INDUSTRIAL A I.T.R. OAXACA DE LA COLONIA TECNOLOGICO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-08	1,500	2,795,058.00	2,795,058.00	2,795,058.00	2,795,058.00	2,795,058.00	2,795,058.00	2450	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE HUITZILACRAMOS MILLAN, ENTRE AV. CAÑÓN JHONSON Y BLVR. FUNDADORES, COL. MORELOS, DELEGACION CENTRO TIJUANA. B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	C-8	100,000	3,955,286.95	2,852,100.00	3,955,286.95	3,955,286.95	3,955,286.95	3,955,286.95	2500	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. VENECIA ENTRE CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y PASEO VILLA DEL REAL DE LA COLONIA VILLA FONTANA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPA-05	1,500	4,117,100.20	3,023,226.00	4,117,100.20	4,117,100.20	4,117,100.20	4,117,100.20	2650	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN AV. DE LAS NACIONES ENTRE PASEO DE LOS LAURELES Y AV. DE LAS AMERICAS DE LA COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-03	1,500	2,738,016.00	2,738,016.00	2,738,016.00	2,738,016.00	2,738,016.00	2,738,016.00	2400	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN PASEO DEL CAMPO ENTRE CARRETERA TIJUANA-TECATE Y C. TULIPAN DE LA COLONIA VILLA DEL CAMPO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	LPE-05	1,499	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1500	100	Terminado	Validado

Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CALLE JOSE MARIA VELASCO ENTRE AV. JOSE LOPEZ PORTILLO Y AV. JOSE CLEMENTE OROZCO DE LA COLONIA NUEVA TIJUANA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	OC-09	1,500	1,381,405.44	1,381,405.44	1,381,405.44	1,381,405.44	1,381,405.44	1,381,405.44	1,381,405.44	1200	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFÁLTICO EN C. PASEO DEL PERICUE, ENTRE C. VIRGENES Y CANIPOLE, COL. GUAYCURA, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	CC-8	100,000	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1,711,260.00	1500	100	Terminado	Validado
Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN CON BACHEO ASFALTICO EN CIRCUITO PASEO DE LOS PARQUES-HACIENDA SAN JORGE-LOMA DEL VALLE-DEL FRESNO, ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ACUEDUCTO, DE LA COLONIA EL VALLE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	Transportes y vialidades	Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal	ST-04	1,500	5,133,780.00	5,133,780.00	5,133,780.00	5,133,780.00	5,133,780.00	5,133,780.00	5,133,780.00	4500	100	Terminado	Validado